

CRONOGRAMA - 3 SALAS ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO DUILIO RIBEIRO BRAGA

OBRA: SALAS DE AULAS - ESCOLA MUNICIPAL DUILIO RIBEIRO BRAGA

Município: ARENÁPOLIS - MT

Endereço: RUA CASTELO BRANCO - VILA NOVA, ARENÁPOLIS – MT

Data: MARÇO

Item	Descrição	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	TOTAL	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	R\$ 7.650,50	20,00%	R\$ 7.650,50	20,00%	R\$ 7.650,50	20,00%	R\$ 7.650,50	20,00%	R\$ 7.650,50	20,00%	R\$ 38.252,50	100,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.837,89	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 10.837,89	100,00%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.734,00	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.734,00	100,00%
4.0	FUNDAÇÃO	R\$ 7.585,26	20,00%	R\$ 30.341,03	80,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 37.926,29	100,00%
5.0	ESTRUTURA	R\$ -	0,00%	R\$ 37.514,40	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 37.514,40	100,00%
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ -	0,00%	R\$ 3.785,08	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.785,08	100,00%
7.0	ALVENARIA	R\$ -	0,00%	R\$ 12.982,72	50,00%	R\$ 12.982,72	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 25.965,44	100,00%
8.0	COBERTURA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 25.387,22	25,00%	R\$ 76.161,67	75,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 101.548,89	100,00%
9.0	ESQUADRIAS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 37.065,74	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 37.065,74	100,00%
10.0	REVESTIMENTO	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 12.432,08	50,00%	R\$ 12.432,08	50,00%	R\$ 24.864,15	100,00%
11.0	PISO	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 6.965,34	30,00%	R\$ 6.965,34	30,00%	R\$ 9.287,12	40,00%	R\$ 23.217,79	100,00%
12.0	FORRO	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 6.611,47	50,00%	R\$ 13.222,94	100,00%
13.0	PINTURA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 6.063,40	50,00%	R\$ 6.063,40	50,00%	R\$ 12.126,79	100,00%
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.524,45	50,00%	R\$ 5.524,45	50,00%	R\$ 11.048,90	100,00%
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		0,00%	R\$ -	0,00%		0,00%			R\$ 2.129,15	100,00%	R\$ 2.129,15	100,00%
TOTAL GERAL		R\$ 29.807,65		R\$ 92.273,73		R\$ 52.985,78		R\$ 151.863,16		R\$ 49.698,16		R\$ 383.239,95	

 VANESSA BEATO GONÇALVES
 ARQUITETA E URBANISTA CAU/MT N° A248901-5