

**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS**

**OBRAS EM ANDAMENTO**

**ARENÁPOLIS – MT 23/08/2024**

Especificação	Realização					Fonte de Recurso	Em andamento
	CONVENIO	CONTRA PARTIDA	ADITIVO	TOTAL			
Execução de obras e serviços de Conservação de Pavimento com Aplicação de PMF em diversas Ruas no Município. TOTAL EXTENSAO DE 19.665,43 M²	R\$.1.772,487,9 2	R\$.22.529,99	R\$. 0,00	R\$.1.795.017,91		Secretaria do Estado de Infraestrutura e Log. SINFRA - Convenio nº.2088/2022	EM ANDAMENTO Saldo a pagar R\$.247.603,76
Execução de Obras e Serviços de Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Aguás Pluvial e Sinalização viária em diversas ruas nos bairros no Município de Arenápolis. TOTAL EXTENSÃO 29.700,91 m²	R\$. 3.637.873,49	R\$. 8.280,77	R\$.68.140,87	R\$.3.724.295,13		Secretaria de Estado de Infra estrutura e Log. – SINFRA Convenio de nº.104/2022	EM ANDAMENTO Saldo a pagar R\$.648.861,98
Execução de Obras e Serviços de Pavimentação Asfáltica em diversas Ruas do Bairro São Mateus.TOTAL EXTENSÃO DE 13.495,60 M²	R\$.4.490.893,5 3	R\$.22.567,31	R\$. 0,00	R\$.4.513.460,84		Secretaria de Estado de Infra estrutura e Log. – SINFRA Convenio de nº.01030/2022	EM ANDAMENTO Saldo a pagar R\$.1.083.406,92

<b>Reforma da Tertasal</b>	<b>R\$.1.241.496,96</b>	<b>R\$. 0.00</b>	<b>R\$.200.450,77</b>	<b>R\$.1.441.947,73</b>	<b>77 %</b>	<b>Recurso Federal</b>	<b>EM ANDAMENTO Saldo a pagar R\$.473.783,82</b>
<b>Construção de quadra poliesportiva na Escola 25 de Outubro no Município de Arenáplis-mt</b>	<b>R\$.1203.211,58</b>	<b>R\$.38.492,84</b>	<b>R\$. 0,00</b>	<b>R\$.1.24.704,42</b>		<b>Secretaria do Estado de Educação e Cultura- SEDUC Convênio n °.1551/2021</b>	<b>EM ANDAMENTO Saldo a pagar R\$.130.498,55</b>
<b>Execução de obras e serviços pavimentação asfáltica em vias urbanas do Município.</b>	<b>R\$.119.734,78</b>	<b>R\$. 0,00</b>	<b>R\$.119.734,78</b>	<b>R\$. 0,00</b>		<b>Recurso Próprio</b>	<b>EM ANDAMENTO Ordem de Serv. 19/08/2024</b>
<b>Construção de 50 unidade habitacional</b>	<b>R\$.4756.554,54</b>	<b>R\$.808.445,46</b>	<b>R\$. 0 ,00</b>	<b>R\$.5.565.000,00</b>		<b>Secretaria de estado de Infra-estrutura - SINFRA Convenio n°.2278/22</b>	<b>EM ANDAMENTO Ordem de serviços 20/06/24</b>
<b>Reforma Feira Municipal Contrato 118/24 C.P.003/2024</b>	<b>R\$. 198.166,97</b>	<b>R\$. 397.12</b>	<b>R\$. 0,00</b>	<b>R\$.198.564,09</b>		<b>Secretaria de Estado de Agricultura - Familiar-SEAF - CONVENIO 2159/23</b>	<b>OBRA NÃO INICIADA</b>

CONTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA , NO BAIRRO CENTRO HISTORICO NO MUNICIPIO DE ARENAPOLIS CONTRATO 117/2024 C.P. 002/2024	R\$. 112.825,00	R\$. 0,00	R\$. 0,00	R\$.112.825,00		Recurso Próprio	OBRA NÃO INICIADA
--	-----------------	-----------	-----------	----------------	--	-----------------	----------------------

Lucas Chaves de Aguiar  
Engenheiro Civil  
CREA-MT 51257

Maria Fernandes Beato  
Contadora  
CRC-MT 009487/0-8

Prefeito Municipal  
Ederson Figueiredo  
CPF.840.204.151-53