

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

OBRAS EM ANDAMENTO (Art. 45 da L.C. 101/2000)
Valores Nominais em R\$ mil

Especificação	Realização			Fonte de Recurso	Previsão de Término		
	Valor da Obra	Executado	%				
Execução de Obras e Serviços de Iluminação Pública em via Urbana do Município. Contrato nº.357/2021 T.P. 005/2021	R\$. 484.831,32	R\$. 42.278,26	8.72	R\$. 442.553,06	91.28	Ministério da Defesa Secretaria Geral-SG Departamento do Programa Calha Norte-DPCN - Convênio Nº.886554/2019	31/12/2022
Execução de Obras e Serviços de conservação de Pavimento Asfáltico em PMF em diversas Ruas do Município. Contrato nº.218/2021 T.P. nº.006/2021	R\$. 377.393,05 Aditivo R\$. 42.992,26	R\$. 388.565,45	91.81	R\$. 31.819,86	8.19	Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística-SINFRA Convênio nº. 0442/2020	31/12/2022
Execução de Obras e Serviços de Pavimentação em TSD drenagem, Bairro Campina. Contrato nº.279/2021 T.P. nº. 007/2021	R\$. 399.094,47	R\$. 230.501,01	57.76	R\$. 168.593,46	42.24	Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística-SINFRA Convênio nº. 0443/2021	31/12/2022

Ederson Figueiredo

CPF: 640.204.151-53 RG: 11986441 SSP/MT

Prefeito Municipal

Ricardo Miranda de Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CRL 147.941/514

Pçg
Rub
PMA
89
11

Prestação de serviços de instalação de sistemas de Microgeração Fotovoltaica na Escola Duílio Ribeiro Braga do no Município de Arenápolis-MT. Contrato nº.292/2021 T.P. Nº.008/2021	R\$. 731.572,54	R\$.713.241,59	97,49	R\$. 18.330,95	2,51	Recurso FUNDEB	14/12/2022
Execução de Obras e Serviços para Pavimentação Asfáltica e Drenagem de águas Pluviais e Sinalização viárias em diversas ruas no Município de Arenápolis-MT. Contrato nº.314/2021 T.P. nº.009/2021	R\$.1.889.393,9 Aditivo 438.131,08	R\$.1.484.043, 33	63,76	R\$.843.481,05	36,24	Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística-SINFRA Convenio nº. 0203/2021	31/12/2022
Execução de Obras e Serviços para Conservação de Pavimento Asfáltico de vias Urbanas do Município. Contrato nº.024/2022 T.P. 001/2022.	R\$.589.606,71	R\$.212.635,38	36,06	R\$.376.974,33	63,94	Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística-SINFRA Convenio nº. 0248/2021	31/12/2022
Execução de Obras e serviços de Conservação do Pavimento em diversas Ruas do Município de Arenápolis-mt. Contrato nº.037/2022 T.P. 002/2022	R\$.220.995,29	R\$.40.066,41	18,13	R\$.180.928,88	63,94	Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística-SINFRA Convenio nº. 0441/2020	
Execução de Obras e Serviços para Construção de quadra de basquete Steetball no Município de Arenápolis-MT. Contrato nº.373/2021 Convite nº. 010/2021	R\$.150.251,15	R\$.76.186,56	50,71	R\$.74.064,59	49,29	Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística-SINFRA Convenio nº. 1486/2021	31/12/2022

Ederson Figueiredo

CPF: 840.204.151-53 RG: 11986441 55P/MT

Prefeito Municipal



Ricardo de Souza
Secretário Municipal
Cadastrado nº. 045514

Pag 90
Rub 4

PMA

<p>Execução de Obras e Serviços para Construção de um Barracão na Creche Municipal Tia Fifa, no Município de Arenápolis-MT. Contrato nº. 153/2022 Convite nº. 005/2022.</p>	<p>R\$. 223.107,31</p>	<p>Não iniciou ainda.</p>	<p>R\$. 223.107,31</p>	<p>100</p>	<p>Recurso próprio da Secretaria de Educação.</p>	<p>31/12/2022</p>
---	------------------------	---------------------------	------------------------	------------	---	-------------------

Arenápolis 19 de maio 2022

Ricardo Miranda de Souza
 Ricardo Miranda de Souza
 Eng.º civil-CREA-MT034514

Maria Fernandes Beato
 Maria Fernandes Beato
 Contadora CRC-MT0009487/0-8

Ederson Aguiar de Jesus
 Ederson Aguiar de Jesus
 Prefeito Municipal

Publicado na Forma da Lei, por afixação no mural da Prefeitura
Matéria: Obras em Andamento
Data: 19/05/2022

Maria Fernandes Beato
 Maria Fernandes Beato
 CRC-MT 009487/0-8
 CPF: 377.906.681-53

Pag PMA
 Rub 4811