



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
LOCAL: ARENÁPOLIS - MT
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
DATA: SETEMBRO/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	% TOTAL	VALOR (R\$)	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias	%	180 dias	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,22%	98.955,84	13.662,77	13,81%	13.109,68	13,25%	16.177,64	16,35%	23.008,76	23,25%	13.496,56	13,64%	19.500,43	19,71%
2.0	CANTEIRO DE OBRA	0,52%	23.032,79	23.032,79	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,20%	8.749,38	8.749,38	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,33%	14.779,98	0,00		7.389,99	50,00%	0,00		0,00		0,00		7.389,99	50,00%
5.0	TERRAPLANAGEM	3,21%	143.129,14	0,00		0,00		0,00		71.564,57	50,00%	71.564,57	50,00%	0,00	0,00%
6.0	PAVIMENTAÇÃO	13,81%	616.352,81	0,00		0,00		0,00		308.176,41	50,00%	154.088,20	25,00%	154.088,20	25,00%
7.0	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO	4,64%	206.906,48	0,00		0,00		0,00		206.906,48	100,00%	0,00		0,00	0,00%
8.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	7,77%	346.681,09	0,00		0,00		0,00		0,00		69.336,22	20,00%	277.344,87	80,00%
9.0	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL	1,66%	74.235,02	0,00		0,00		0,00		0,00		14.847,00	20,00%	59.388,02	80,00%
10.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1,71%	76.405,56	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		76.405,56	100,00%
11.0	DRENAGEM PROFUNDA	63,94%	2.853.840,61	570.768,12	20,00%	570.768,12	20,00%	713.460,15	25,00%	428.076,09	15,00%	285.384,06	10,00%	285.384,06	10,00%
TOTAL GERAL		100,00%	4.463.068,70	616.213,06	13,81%	591.267,79	13,25%	729.637,79	16,35%	1.037.732,31	23,25%	608.716,61	13,64%	879.501,13	19,71%
TOTAL GERAL				616.213,06	13,81%	1.207.480,85	27,05%	1.937.118,65	43,40%	2.974.850,95	66,65%	3.583.567,57	80,29%	4.463.068,70	100,00%